

地域再生計画

汚水処理施設整備交付金 事後評価シート

岡山県里庄町

里庄町地域再生計画 事後評価結果

地域再生計画の名称	快適な生活環境まちづくり計画							
地域再生計画の作成主体の名称	里庄町	計画期間	平成17年度～平成21年度					
地域再生計画の区域	里庄町の全域							
計画概要	効率的な污水处理施設の整備促進を図るため、現在事業認可を受けている区域内を公共下水道で整備し、下水道事業認可区域以外については合併処理浄化槽設置整備事業を推進する。公共下水道、合併処理浄化槽の2事業間で連携を図り、污水处理人口普及率を向上させ、快適で住みよい環境を重視した町づくりを目指す。							
事業の実施状況	公共下水道（浜中地区、里見、新庄地区の一部） 個人設置型浄化槽（下水道事業認可区域以外の区域）							
目標の達成状況	地域再生計画の目標	従前値 (H16年度末)	目標値 (H21年度末)	実績値 (H21年度末)				
	污水处理人口普及率を37.4% から56.5%に向上	37.4%	56.5%	56.1%				
支援措置を活用する事業の実施状況	項目	H17	H18	H19	H20	H21	計	
	下水道	計画 (m)	3,900	3,950	4,950	6,700	6,000	25,500
		実績 (m)	3,750	3,450	5,760	5,250	5,890	24,100
		交付金 (千円)	260,000	180,000	200,000	180,000	180,000	1,000,000
	浄化槽	計画 (基)	52	31	37	30	31	181
		実績 (基)	52	31	37	30	31	181
		交付金 (千円)	6,409	2,718	4,971	4,002	3,822	21,922
総合評価及び改善すべき事項	5ヶ年計画により污水处理施設の整備を効率的かつ柔軟に行うことができた。污水处理人口普及率の目標値にはやや届かなかったが、公共下水道は計画の区域をほぼ予定どおり整備することができ、合併浄化槽については設置要望が多く当初の見込みよりもやや多い事業費となった。今後も2事業間で効率的な整備を進めていきたい。							